

## センター工事作業

### ◎外観1

- ・正面玄関出入口、左側・事務所、右側ホール  
《出入口はスロープで車イスの対応できます》
- ・玄関、ホールの庇(ひさし)はアルミテラス  
取り付けになります。



### ◎外観2

- ・東側ホール全景と右端の壁部分の室内は舞台  
です。



### ◎外観3

- ・左側の両開は倉庫（元空調の機械室）出入口
- ・右側、手前は和室、奥の小窓は男子トイレ増  
設です。



### ◎外観4

- ・コミュニティハウス側からの第一会議室、  
左隣は図書室
- ・左一番奥の中窓は調理室です。



《外部の窓は全てペアガラスのアルミサッシです》  
ホール、和室の窓はカーテン、それ以外の部屋の窓はブラ  
インド取付となります。

## 室内間仕切り骨組み工事

### ◎室内1

- ・玄関から入った事務所、手前は通路左  
折は第一、二会議室から調理室へ伸びる  
通路となります。



### ◎室内2

- ・左側は事務所出入口、手前右側は新しい倉庫の  
出入口です。



## 合併浄化槽の設置工事

- ・埋設する為  
幅4300m/m×長さ5500m/m×深さ  
3000m/m  
を掘り起こし20人槽の合併浄化槽が設置さ  
れました。



- ・合併浄化槽を埋設後、深さ2570m/mに土砂  
を埋めた後、本体維持管理のフタ部分、補強の為、  
厚み（深さ）230m/m、鉄筋枠組みに生コンで  
仕上げとなります。

